

土木工事だより

平成25年9月1日

～ 【新高瀬橋A2橋台】 ～

発注者： 藤岡土木事務所

施工者： 株式会社 塚本工務店

工事概要

工事名： 補助公共 社会資本総合整備（全国防災）新高瀬橋A2橋台

工事場所： 藤岡市坂原地内 国道462号線

工期： 平成25年 3月 15日 ～ 平成25年 11月 29日

工事の説明

この工事は国道462号線の高瀬橋を新しく掛け替えるための橋台をつくる工事です。
この橋ができることにより、カーブを無くしスムーズに通行できるようになります。

◀ 施工状況 ▶

床付けが完了し、深礎工を施工しました。

深礎工は深さ4mと5mの杭を橋台の下に4本、築造する作業です。

深礎の掘削完了後に鉄筋を組立て、コンクリートを打設します。

深礎杭を掘削しています。



深礎杭を4本掘削完了しました。



深礎杭の中に鉄筋を組立ました。



コンクリート打設が完了しました。

