

# 土木工事だより

平成25年6月1日

## ～ 【新高瀬橋A2橋台】 ～

発注者： 藤岡土木事務所

施工者： 株式会社 塚本工務店

### 工事概要

工事名 : 補助公共 社会資本総合整備(全国防災)新高瀬橋A2橋台

工事場所 : 藤岡市坂原地内 国道462号線

工期 : 平成25年 3月 15日 ～ 平成25年 9月 30日

### 工事の説明

この工事は国道462号線の高瀬橋を新しく掛け替えるための橋台をつくる工事です。この橋ができることにより、カーブを無くしスムーズに通行できるようになります。

#### ◀ 施工状況 ▶

橋台の床堀のための仮設工が始まりました。ダウンザホールハンマー工法という工法でH鋼を打設していきます。H鋼打設完了後、アンカーを施工するための足場を組立っています。A1橋台(株)倭組さん)も工事が始まりました。

ダウンザホールハンマー工法と言います。



H鋼打設完了し、木矢板を設置したところです。



アンカー用の足場を組立っています。

